

## 【準備工事着工】

平成28年10月25日付けで沖縄県より開発行為の許可をいただき、建設予定地では病院本体の建設工事に先立って、伐採・抜根などの準備工事が12月1日からスタートしました。

下記写真のように11月頃建設予定地は草・木で覆われていましたが、12月の起工式時、1月と順調に進み樹木等がきれいに取り除かれ、工事の拠点となる現場事務所の設置が完了しました。

この準備工事は期間として2ヶ月を見込んでいて、その後は沖縄県内で民間工事の際に支援を受けることのできる不発弾を探すための磁気探査を実施し、建物の本格的な着工に向けて進めてまいります。

【平成28年11月下旬】 建設予定地準備工事前の状況。一面草木に覆われています。



【平成29年1月中旬】 既存工作物の撤去・解体や「現場事務所」の設置が進められています。



【平成29年1月下旬】 工事の拠点となる「現場事務所」の設置が完了しました。

